

[illegible]

№ п/п	Диспетчерское наименование	Причина	Начало работ	Мероприятия	Окончание работ
1	2	3	4	5	6
14	ТП-1552п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	26.05.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	26.05.2020
15	ТП-2612п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	27.05.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	27.05.2020
16	ТП-1704п I, II с.ш. поочередно	Плановое техническое обслуживание	27.05.2020	Очистка оборудования. Смазка трущихся частей разъединителя, привода, замена предохранителей. Проверка состояния ошиновки, присоединений кабелей, конструктивных соединений. Проверка состояния устройства заземления и блокировочных устройств. Регулирование разъединителя, устранение мелких дефектов. Смазка и протяжка болтовых соединений.	27.05.2020
17	ТП-1951п	Внеплановый текущий ремонт. Замена неисправного РУ 10 кВ RM6 на РУ 10 кВ КСО-398М	28.05.2020	Демонтаж РУ 10 кВ RM6. Монтаж РУ 10 кВ КСО-398М.	28.05.2020
18	ТП-1804п I, II с.ш. поочередно	Внеплановый текущий ремонт. Повреждение концевой муфты кабеля КЛ-10 кВ в ТП-1804п.	29.05.2020	Замена поврежденной концевой муфты - 1 шт. Наращивание кабеля КЛ-10 кВ - 5 м. Монтаж соединительной муфты - 1 шт. Испытания.	29.05.2020