

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

NO OKLO
NO OKLO

4321

05/01/26-1-C3M	0mep
----------------	------

05.01.2026

Номер документа

AKT

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Вместимость 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2
 $Объем = (2 \times 1 \times 1,2) / 1000$

23M

$$-M(3T_M)$$

91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу
объем ковшу 0,25 м³

4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разрыв миллиметров 5

Итого прямые затраты

ЛОФ

154,69

[illegible]

эксплуатация машин и механизмов	12 109,44
оплата труда машинистов (Отм)	3 445,73
материалы	34 631,43
накладные расходы	14 059,72
сметная прибыль	7 392,23
Всего ФОТ (справочно)	14 494,57
Всего накладные расходы (справочно)	14 059,72
Всего сметная прибыль (справочно)	7 392,23
Всего по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	109 408,69
справочно:	
Затраты труда рабочих	29,168
Затраты труда машинистов	6,2776

Раздел 3. Пусконаладочные работы					
12	ГЭСНп01-11- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100	0,02	1	0,02
011-01	элементами	измерений			
	Объем=2 / 100				
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,2592
	2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48		0,1296
	3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48		0,1296
	Итого прямые затраты				473,69
	ФОТ				124,17
	Пр/812-083.0. НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 1 20%	%	74		74
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36
	Всего по позиции				13 038,00
13	ГЭСНп01-11- Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий	шт	3	1	3
028-01	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,96
	2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16		0,48
	3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,16		0,48
	Итого прямые затраты				473,69
	ФОТ				459,91
	Пр/812-083.0. НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 1 20%	%	74		74
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36
	Всего по позиции				321,94
14	ГЭСНп01-12- Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	1	1	1
027-01	10 кВ				965,81

в том числе:	
Оплата труда рабочих	13 715,75
Эксплуатация машин	43 231,85
Оплата труда машинистов (Отм)	3 504,52
Материалы	61 352,73
Строительные работы	57 979,57
в том числе:	
эксплуатация машин и механизмов	31 122,41
оплата труда машинистов (Отм)	58,79
материалы	26 721,30
накладные расходы	54,08
сметная прибыль	22,99
Монтажные работы	82 687,39
в том числе:	
оплата труда	11 048,84
эксплуатация машин и механизмов	12 109,44
оплата труда машинистов (Отм)	3 445,73
материалы	34 631,43
накладные расходы	14 059,72
сметная прибыль	7 392,23
Прочие затраты	5 600,51
в том числе:	5 600,51
Пусконаладочные работы	5 600,51
в том числе:	
оплата труда	2 666,91
накладные расходы	1 973,51
сметная прибыль	960,09
Всего	146 267,47
Всего ФОТ (справочно)	17 220,27
Всего накладные расходы (справочно)	16 087,31
Всего сметная прибыль (справочно)	8 375,31
НДС 22%	32 178,84
ВСЕГО по смете	178 446,31
справочно:	
Затраты труда рабочих	35,2472
Затраты труда машинистов	6,402184
ПНР "входную"	
в том числе:	4 480,41